

Afleverbon (90010950)

Afleveradres :

Isala
Reggersweg 2
7943 KC MEPPEL
Nederland

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: Q07

Referentie:

Patiëntnaam:

PPU REINIGING KOOPTENT (VERVANGENDE TENT), Bijbehorend bed: Af & Op ritsen tent, reinigen onderstel en veiligheidscheck. | PPU bed ophalen, wisselen, reinigen en achterlaten op afdeling Q07, eerste verdieping M_A—1.262. Graag tussen 07:45 - 17:30 uur, telefonisch melden bij de Brancardiërs op toestel 088 - 624 1328. Buiten kantoor tijden melden bij de centrale balie.

Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-01324)

Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 10-04-2026



Albert

Checklist	Ja	Nee
Onderstel: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
Onderstel: algemeen Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel	X	
Onderstel: wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes	X	
Onderstel: remmen Controleren op functionaliteit	X	
Onderstel: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling	X	
Onderstel: Borgpen motor Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd)	X	
Onderstel: kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt	X	
Onderstel: bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat	X	
Onderstel: CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel)	X	
Onderstel: netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent	X	
Onderstel: handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring	X	
Opbouwframe: schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn	X	
Opbouwframe: stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten	X	

Checklist	Ja	Nee
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn	X	
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt	X	
Tent: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
Tent: Doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes.	X	
Tent: gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen	X	
Tent: ritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband	X	
Tent: kliksluitingen Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten	X	
Opdekmatras (zwart) Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes	X	
Comfortmatras (blauw) Controleren op vlekken en vieze geurtjes	X	
Controle plaatsing tent op onderstel Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel	X	
Gebruiks-aanwijzingen Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel	X	